



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙) โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับหนังสือสั่งการที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดตามแบบ ผด.๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายตั้งจิตวิชู์ สภารัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาเมาะ ตำบลตั้งใจ เชื่อมติดต่อกแยกทางหลวงชนบท ๓๐๑๔ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๑ ต.ค.๕๘	✓	๑๐ พ.ย. ๕๘	✓	๑๒๓/๒๕๕๙	๑๔ มี.ค.๕๙	๑๒ มิ.ย.๕๙	✗	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ มิ.ย.๕๙	✗	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำโรง ตำบลนาดี เชื่อมติดต่อบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลเพ็ญราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๑ ต.ค.๕๘	✓	๑๐ พ.ย. ๕๘	✓	๑๒๔/๒๕๕๙	๑๔ มี.ค.๕๙	๑๒ มิ.ย.๕๙	✗	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ มิ.ย.๕๙	✗	-	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข ตำบลแสงพันธ์ เชื่อมติดต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๑ ต.ค.๕๘	✓	๑๐ พ.ย. ๕๘	✓	๑๕๕/๒๕๕๙	๑๐ ส.ค.๕๙	๘ พ.ย.๕๙	✗	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✗	-	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสงพันธ์ ตำบลแสงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เชื่อมติดต่อเขต ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๑ ต.ค.๕๘	✓	๑๐ พ.ย. ๕๘	✓	๑๒๗/๒๕๕๙	๒๓ มี.ค.๕๙	๒๑ มิ.ย.๕๙	✗	๖,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ มิ.ย. ๕๙	✗	๑,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา เชื่อมติดต่อบ้านภูมินิยม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-		-		-	-	-		-	-		-	ยกเลิกโครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายทางหลวง ๒๑๔ (แยกปราสาทเบง) เชื่อมติดต่อกองทางหลวง ๒๑๒๑ บ้านกู่ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๕	✓	๑๓ พ.ย.๕๕	✓	๑๐๔/๒๕๕๕	๒ ก.พ.๕๕	๒ พ.ค.๕๕	✓	๗,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘ มิ.ย.๕๕	✗	๕๙,๐๐๐.๐๐	
๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ เชื่อมติดต่อบ้านชีเหล็ก ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๕	✓	๑๓ พ.ย.๕๕	✓	๑๐๗/๒๕๕๕	๒ ก.พ.๕๕	๒ พ.ค.๕๕	✓	๔,๕๓๑,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๕๕	✓	๕๒๗,๐๐๐.๐๐	
๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านโคกพอก ตำบลเบิด เชื่อมติดต่อบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๕	✓	๑๓ พ.ย.๕๕	✓	๑๐๖/๒๕๕๕	๒ ก.พ.๕๕	๒ พ.ค.๕๕	✓	๓,๖๖๕,๐๐๐.๐๐	๒ พ.ค. ๕๕	✓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านกระหม่อม ตำบลนาดี เชื่อมติดต่อบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลเพ็ชราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๐ ม.ค. ๕๕	✗	๙ ก.พ. ๕๕	✗	๑๕๓/๒๕๕๕	๑๖ ก.ค. ๕๕	๑๓ ต.ค. ๕๕	✗	๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ย. ๕๕	✗	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่ปฏิบัติตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๑๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านกระเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ เชื่อมติดต่อบ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๙	✓	๑๓ พ.ย.๕๙	✓	๑๑๕/๒๕๕๙	๓ มี.ค. ๕๙	๑ มิ.ย.๕๙	✓	๑๐,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒ มิ.ย. ๕๙	✗	๙๔๔,๐๐๐.๐๐	
๑๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี วิธี Pavement In-place recycling สายบ้าน เกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง เชื่อมติดต่อ บ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๙	✓	๑๓ พ.ย.๕๙	✓	๑๒๑/๒๕๕๙	๑๑ มี.ค.๕๙	๙ มิ.ย.๕๙	✓	๘,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๙ มิ.ย. ๕๙	✗	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านขวาง เชื่อมติดต่อบ้านหนองกระดาน ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๙	✓	๑๓ พ.ย.๕๙	✓	๑๒๘/๒๕๕๙	๒๓ มี.ค.๕๙	๒๒ พ.ค.๕๙	✓	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค.๕๙	✓	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านแคนเกิด ตำบลชุมพลบุรี เชื่อมติดต่อบ้านโคกเพ็ก ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๙	✓	๑๓ พ.ย.๕๙	✓	๑๒๐/๒๕๕๙	๑๐ มี.ค.๕๙	๘ มิ.ย.๕๙	✗	๖,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๘ มิ.ย.๕๙	✗	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๑๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านตาแอก ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ เชื่อมติดต่อบ้าน เกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๙	✓	๑๓ พ.ย.๕๙	✓	๑๒๒/๒๕๕๙	๑๑ มี.ค.๕๙	๙ มิ.ย.๕๙	✗	๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. ๕๙	✗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๑๕	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านโนนยางกุด - บ้านไทยนิยม ตำบลบักได อำเภอนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ต.ค.๕๙	✓	๑๓ พ.ย.๕๙	✓	๑๔๖/๒๕๕๙	๑๗ มิ.ย.๕๙	๑๕ ก.ย. ๕๙	✗	๓,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๖ ส.ค.๕๙	✗	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๑๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านปราสาท เชื่อมติดต่อบ้านนารุง ตำบลนารุง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๒ พ.ย.๕๘	✓	๒๓ พ.ย.๕๘	✓	๑๔๙/๒๕๕๙	๒๘ มิ.ย.๕๙	๒๕ ก.ย.๕๙	✗	๘,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๕๙	✗	๗๙๑,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๑๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านภูดิน เชื่อมติดต่อบ้านห้วยราช ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒ พ.ย.๕๘	✓	๒๓ พ.ย.๕๘	✓	๑๕๑/๒๕๕๙	๗ ก.ค.๕๙	๔ ต.ค.๕๙	✗	๔,๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค.๕๙	✗	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๑๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านศาลา ตำบลบ้านขบ เชื่อมติดต่อบ้านหนองกวน ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ต.ค.๕๘	✓	๑๖ พ.ย.๕๘	✓	๑๕๔/๒๕๕๙	๒๘ ก.ค.๕๙	๒๖ ต.ค.๕๙	✗	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย. ๕๙	✗	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านสกร้อม ตำบลเนินยาง เชื่อมติดต่อบ้านนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒ พ.ย.๕๘	✓	๒๓ พ.ย. ๕๘	✓	๑๕๕/๒๕๕๙	๑๕ มี.ย. ๕๙	๑๓ ก.ย. ๕๙	✗	๓,๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. ๕๙	✗	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๒๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านสำโรง ตำบลหนองสนธิ เชื่อมติดต่อบ้านขมิ้น ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	๒ พ.ย.๕๘	✓	๒๓ พ.ย. ๕๘	✓	๑๑๙/๒๕๕๙	๙ มี.ค.๕๙	๗ มี.ย.๕๙	✗	๓,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๕ เม.ย. ๕๙	✓	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๒๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านเสม็จ ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ เชื่อมติดต่อบ้านเป็นเย็น ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	๒ พ.ย.๕๘	✓	๒๓ พ.ย. ๕๘	✓	๑๓๘/๒๕๕๙	๓๑ พ.ค. ๕๙	๒๙ ส.ค. ๕๙	✗	๙,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔ ส.ค. ๕๙	✗	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๒๒	ปูผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต	๒๙ ต.ค.๕๘	✓	๑๗ พ.ย.๕๘	✓	๑๐๓/๒๕๕๙	๒๗ ม.ค.๕๙	๒๖ เม.ย.๕๙	✓	๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. ๕๙	✓	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	
	สายบ้านรุน เชื่อมติดต่อบ้านโคกสองสี ตำบลกกไถ													
	อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์													
๒๓	ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านยางชุม	๒๐ ม.ค.๕๙	✗	๙ ก.พ.๕๙	✗	๑๓๕/๒๕๕๙	๓ พ.ค. ๕๙	๒ ก.ค. ๕๙	✗	๑๕,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ค. ๕๙	✗	๒,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
	ตำบลศรีณรงค์ เชื่อมติดต่อบ้านกระเบื้องใหญ่													
	ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์													
๒๔	คาร์บอแลทเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน	๒๗ มี.ค.๕๙	✗	๒๙ มี.ค.๕๙		๒๑/๒๕๕๙	๘ มี.ย. ๕๙	๗ ส.ค.๕๙	✗	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค.๕๙	✗	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๒๕	ค่าเครื่องทดสอบ จำนวน ๑ เครื่อง	-		-		๑๕/๒๕๕๙	๓๑ มี.ค.๕๙	๓๐ เม.ย.๕๙	✗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ เม.ย. ๕๙	✓	-	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๒๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place recycling) สายแยกทาง หลวง ๒๓๗๑ (บ้านหนองแวง) ตำบลผักไหม	๑๒ ม.ค.๕๙	✗	๒๙ ม.ค.๕๙	✗	๑๑๓/๒๕๕๙	๒๓ ก.พ.๕๙	๒๓ พ.ค.๕๙	✗	๘,๗๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ๕๙	✗	๕๘๔,๐๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
	อำเภอศีขรภูมิ เชื่อมติดต่อบ้านตะโนน ตำบลแจนแวน													
	อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์													
๒๗	ค่าเครื่องวัดสะท้อนแสงของเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง	๒ มี.ย. ๕๙	✗	๑๗ มี.ย. ๕๙	✗	๓๕/๒๕๕๙	๒๙ มี.ย. ๕๙	๒๙ ก.ค. ๕๙	✗	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค. ๕๙	✗	๓,๖๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๒๘	ค่าชุดทดสอบกำลังของวัสดุงานทาง จำนวน ๑ ชุด	๒ มิ.ย. ๕๙	✗	๑๗ มิ.ย. ๕๙	✗	๓๔/๒๕๕๙	๒๙ มิ.ย. ๕๙	๒๙ ก.ค. ๕๙	✗	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๔ ส.ค. ๕๙	✗	๑๔,๔๐๐.๐๐	รายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๒๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม เชื่อมติดต่อบ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ก.ค. ๕๙	✓	๑๗ ส.ค. ๕๙	✓	๑๕๗/๒๕๕๙	๙ ก.ย. ๕๙	๘ ธ.ค. ๕๙	✓	๙,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-		๓๐,๐๐๐.๐๐	
๓๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายแยกทางหลวง ๒๓๒๘ ตำบลจรีส-บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ก.ค. ๕๙	✓	๑๗ ส.ค. ๕๙	✓	๑๕๘/๒๕๕๙	๑๗ ก.ย. ๕๙	๑๑ ม.ค. ๖๐	✓	๑๔,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	-		-	
๓๑	ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายใน โครงการโลกของช้าง Elephant Word บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	๑๖ ส.ค.๕๙	✓	๕ ก.ย. ๕๙	✓	๑๖๗/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๙ ก.พ. ๖๐	✓	๘,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-		-	
๓๒	ก่อสร้างโรงช้างสำคัญ บริเวณภายในโครงการ โลกของช้าง Elephant Word บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	๑๖ ส.ค.๕๙	✓	๕ ก.ย. ๕๙	✓	๑๖๖/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๗ เม.ย. ๖๐	✓	๓,๕๒๘,๐๐๐.๐๐	-		๒,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๓๓	วางท่อเมนจ่ายน้ำบริเวณภายในโครงการโลกของช้าง Elephant Word บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	๑๑ ส.ค. ๕๙	✓	๒๔ ส.ค. ๕๙	✓	๑๕๖/๒๕๕๙	๕ ก.ย. ๕๙	๔ ธ.ค. ๕๙	✓	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. ๕๙	✓	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	
๓๔	โครงการโลกของช้าง (ก่อสร้างหอชมวิ ขนาด ๘.๐๘๒x๑๔.๑๙๕ เมตร) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	๓๐ ส.ค. ๕๙	✓	๑๖ ก.ย. ๕๙	✓	๑๗๑/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๔ ก.ย. ๖๐	✓	๙,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	-		๑,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	
๓๕	โครงการโลกของช้าง (ก่อสร้างอาคารลานแสดงช้าง ขนาด ๖๐x๑๐๒ เมตร) เฟส ๑ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	๑๘ ส.ค. ๕๙	✓	๖ ก.ย. ๕๙	✓	๑๗๒/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๔ ก.ย. ๕๙	✓	๒๐,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-		๕๓๓,๐๐๐.๐๐	
๓๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านไพรขลา ตำบลไพรขลา เชื่อมติดต่อบ้านกระสัง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๑ ก.ย. ๕๙	✓	๑๖๘/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๑๒ มี.ค. ๖๐	✓	๑๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ เชื่อมติดต่อบ้านโพธิ์คู ตำบลตาถูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๑ ก.ย. ๕๙	✓	๑๖๑/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๘ ธ.ค. ๕๙	✓	๗๒๓,๐๐๐.๐๐	-		๗๐,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
- งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๓๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านหนองคู , บ้านสร้างแก้ว ตำบลหัวจัว-บ้านโนนจาน ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๑ ก.ย.๕๙	✓	๑๗๐/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๘ ธ.ค. ๕๙	✓	๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	-		๖๐,๐๐๐.๐๐	
๓๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายแยกทางหลวง ๒๒๖-บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๑ ก.ย.๕๙	✓	๑๖๒/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๑๒ มี.ค. ๖๐	✓	๑๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านหนองกง ตำบลหนองบัว-บ้านตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๑ ก.ย.๕๙	✓	๑๖๓/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๑๓ ธ.ค. ๖๐	✓	๑,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	-		๑๕,๐๐๐.๐๐	
๔๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านภูดิน- บ้านกันตเรียง ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๑ ก.ย.๕๙	✓	๑๖๔/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๑๓ ธ.ค. ๕๙	✓	๑,๕๓๔,๐๐๐.๐๐	-		๒๖,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทางหลวง ๒๔ (เทศบาลกิ่งแอน) - บ้านอำปอกลง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๑ ก.ย. ๕๙	✓	๑๖๕/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๑๓ ธ.ค. ๕๙	✓	๓,๕๒๘,๐๐๐.๐๐	-		๓๒,๐๐๐.๐๐	
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	๑๒ ก.ย. ๕๙	✓	๒๓ ก.ย. ๕๙	✓	๑๗๓/๒๕๕๙	๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๗ มี.ค. ๖๐	✓	๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐	-		๑๖,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายชานนท์ วันเท็ง)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสุจินดา เสาสอง)